盤名称	主幹 系統容量 (結線)			回線 番号	電圧 (V)	分岐回路	負荷名称	容量 (VA)	備考
1LP－1									
				A	100	#N/A	ヨビ	110	
事務室				B	100		階段通路誘導灯	400	
鋼板製壁掛型				1	200		電灯	1,600	
				2	200		外灯	600	TB16501 組込
				3	200		電灯	1,600	
				4	200		ヨビ		
				①	100		電灯　階段	550	
				②	100		電灯　外灯	1,000	TB16501 組込
				③	100		電灯　廊下	240	
				④	100		電灯　1Fホール	600	イ1　ロ2
				⑤	100		電灯　1F風除室	248	ハ3
				⑥	100		事務室　換気扇	68	
				⑦	100		事務室　換気扇	68	
				⑧	100		便所　電灯	460	
				⑨	100		便所　換気扇	173	
				⑩	100		ホール　換気扇	34	
				⑪	100		コンセント	600	
				⑫	100		:	600	
				⑬	100		:	600	
				⑭	100		:	600	
				⑮	100		:	150	
				⑯	100		:	750	
				⑰	100		:	300	
				⑱	100		:	1,000	
				⑲	100		:	150	
				⑳	100		:	150	
				21	100		:	150	
				22	100		:	150	
				23	100		:	300	
				24	100		OA用コンセント(1)	1,100	
				25	100		:　(2)	1,100	
				26	100		:　(3)	1,100	
				27	100		:　(4)	1,100	
				28	100		:　(5)	1,100	
				29	100		:　(6)	1,100	
				30	100		:　(7)	1,100	
				31	100		:　(8)	1,100	
				32	100		ヨビ	1,000	
				33	100		ヨビ	1,000	
				34	100		ヨビ	1,000	
	TOTAL(VA)								
	25051						計(VA)	25,051	
	MCB3P　50 AF　50AT			1	3φ3W200V		ヨビ	3.14	
				2	3φ3W200V		ヨビ	6.04	
	TOTAL	(kw)					計(kw)	9.18	
	9.18								
					3φ3W200V				